

# 江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

## (相城经开区康元幼儿园)

### 一、项目情况

#### (一) 项目概况。

康元幼儿园项目总投资为 4232.55 万元，项目建设地点位于苏州市相城区澄阳街道澄波路以东、富元路南，项目总用地面积约 5000 平方米，总建筑面积约 6022.52 平方米，项目为 3 轨制 9 班幼儿园，包括活动区、教学区等。项目为了落实“居住区建设应将配套建设幼儿园纳入公共管理和公共服务设施建设规划，并按照相关标准和规范予以建设”的政策要求，维护群众利益，保障受教育群体均能就近接受高质量的教育，促进苏州市相城区教育长足稳定发展，同时也为合理配置教育资源，提升区域配套服务，创新教育培养模式，拟在在建小区天境上辰花园内新建康元幼儿园项目。

本项目由苏州市相城经济技术开发区管理委员会报建，实行全过程代管，由代管单位苏州相城经济技术开发区澄和科技产业发展有限公司负责从项目立项到竣工养护实施的全过程管理，包括施工协调、工程涉及、施工和监理招标、造价咨询、施工管理等。

该项目已于 2023 年 1 月启动建设，预计 2024 年 5 月完工，截止 2023 年 12 月底，项目已使用专项债券资金 2100 万元。

## （二）绩效目标。

康元幼儿园项目是相城经开区内重要民生工程，项目建设期内全面推进项目建设进度，形成有效实物工作量，不断完善民生状况，促进辖区内学前教育发展，造福大众。

2023 年度为推进康元幼儿园项目，项目的年度绩效目标为完成项目工程主体结构。

## 二、评价情况

### （一）项目特点分析。

康元幼儿园作为天境上辰花园的配套幼儿园，项目建成后将有效满足施教范围内适龄儿童入园的需求，为区域适龄儿童提供一个良好的学前教育资源，有助于提升辖区居民生活满意度。康元幼儿园项目 2023 年度已完成工程主体结构建设，顺利完成预定年度目标，债券资金已使用完毕。本年绩效评价从过程、产出、效益、满意度四个角度出发，对制度的建立、资金的使用、工程的进度等方面展开评价，重在在于督促项目及时开工，确保项目质量经得起考验。

### （二）评价思路方法。

项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理，设置细化指标进行考核。本绩效评价依照“过程-产出-效益”路径对项目绩效进行综合评价，综合分析项目建设单位在项目执行过程中的管理模式和项目建设中取得的阶段性成果。

### (三) 评价工作情况。

项目主体封顶已完工，专项债券资金合计 2100 万元已使用完毕，项目建设过程中严格按照资金使用的相关要求执行，明确资金适用范围，保证项目资金专款专用。

### (四) 绩效评价结论。

根据江苏省预算项目支出绩效指标体系，对康元幼儿园专项志权资金从过程产出等维度开展自评价，自评价得分 98 分，结果为“优”。

### 三、项目绩效。

本项目按照专项债资金的管理使用办法等，建立健全的资金管理、支付审核等相关资金管理制度，严格专款专用于康元幼儿园的建设，及时完成工程款结算和农民工工资支付，按规定报送资金使用进度和项目投资情况。

### 四、存在问题。

依照事前绩效评估，年度绩效目标申报，本项目应于 2022 年 12 月开工，预计于 2024 年 1 月完工，实际开工时间为 2023 年 1 月，现预计完工时间为 2024 年 5 月，该项目目前进度低于最初预期进度，需加快建设进程，按期完工，投入运营。

### 五、有关建议。

加快推进项目建设，及时完成各项建设工作，在未来年度专项债券绩效管理工作中，结合年度工作实际，科学设置绩效指标，保证项目及时完工并投入使用。



六、相关附件  
绩效评价打分表

相城经济技术开发区管理委员会

